

WorkCamp 2018 7/25~28

今回の目標は倉庫内装（棚作り）と次回建築する木工作业所の西側にある樹木の伐採作業です。7月25日4時55分に松田を出発、R246から山中湖へのルート最近よくすれ違うのが、プレカットした材木を積んで建築現場に向かうトラックです。R246では5台、韭崎あたりで2台見かけました。新築が増えているのでしょうか。早朝で渋滞もなく、山荘に8時48分に到着（所要3時間53分）ハヶ岳もすっかり夏山の姿。

山荘の清掃を行い、荷物を搬入して10時頃に屋根材（120枚）とOSB構造材（20枚）を購入するために佐久平のビバホームへ移動。注文しておいた材料を軽トラックに積もうと思いましたが、重量計算すると700kgを超えているので、しばし考えて、屋根材半分をお店に預けて次回運搬することにしました。軽トラックの積載重量は350kgです。積み込んでも平らなところでしたら走ることは出来るでしょうが、山荘への坂道で動かなくなったら大変なので、安全策をとりました。

丸亀製麺で「牛山盛りうどん」をいただきました。（元気になりそう）

午後からは与志本プレカットセンターの中島部長が最終打ち合わせに来て、再度測量を行い、設計を決定。これで、お金を振り込めば材料のプレカットをして8月8日の棟上げに間に合います。天候はくもり山荘は気温22℃ 佐久市内よりもだいぶ過ごしやすいです。今日は朝も早かったので、早めに就寝！

7月26日（木） 4時30分起床 外気温18℃くもり（雲の中）室内24℃

今日は尾方さんの友人木戸氏が大自然のひろばを見学に来ました。木戸氏は尾方さんのご学友で、芸大名誉教授、優しくて几帳面いい方でした。NPOの仲間になっていただきたいと思います。場内を見学して、木戸氏の別荘（山の家）にサッシの中古品があるのでいただくことにしました。今日の作業が終わったら、取りに行くことになり軽トラで運搬。途中で木戸氏の作業所に立ち寄ったのですが、そこがすごく素敵な場所で、高台の見晴らしが良い広々とした庭に彫刻が展示されていて、まるで彫刻の森。その後方におしゃれなアトリエがあり居心地の良い場所でした。

今日の作業は倉庫の棚作り、北側の壁に4段の棚が完成しました。奥行き90cm横幅120cm、明日からは南側に同様の棚を作成して、西側には作業テーブル（120×90 H750）そして東側に奥行き45cmの棚を配置します。



7月27日（金）外気温16℃ 湿度98% 台風の影響か？湿度は高めです

今日の午前中は作業小屋が建つ西側の樹木を伐採することにしました。杉（1本）栗の大木2本と唐松1本。尾方さんが来る前に、チェーンソーの整備と伐採するために必要なザイル、クランプ、滑車などを準備しておきます。折角作った基礎を壊してはいけ



てはいけないので、伐倒する方向にザイルで牽引しておきます。尾方さんが到着したので簡単に打ち合わせしてから作業に入ります。一本目の杉はねらいどおりに伐倒することが出来ました。根元も株の上に乗った状態で理想的な状態です。枝を払って、上部は玉切りにしておきます。建



築の邪魔にならない程度のところまで造材して次は栗の大木です。

根元から倒すとキャビンや基礎の上に倒れてしまい、壊してしまう可能性があるので、栗の木は、上部から切り

り刻んでいく特殊伐採を行います。かなり危険なので、尾方さんと相談しながら行います。



それから、栗の木にツタが絡まって栗の上部でつながっています。太い枝を切ってもどちらに落ちるかわかりません。また、空中で暴れると木の上で作業している私が振り落とされることもあります。キャビンや基礎のブロックにダメージを与えないように、防護しながら慎重に作業を行いました。立っているとそれほど大きく感じませんが、倒すと大きいですね！これを小枝を払い玉切りにして整理するのが大変な作業になります。午前中はここまで、あとは昼食後にゆっくり作業します。



午後からは棚作り（尾方さん）と樹木の整理（高森）の二手に分かれて作業開始。棚は西側のテーブルが出来上がり、樹木の整理はあと一日かかりそうです。台風の影響で明日は一日雨模様なのでそこで、8月の作業を一日早めて基礎の中に入っている樹木の整理を行うことにしました。夕焼けがきれいです。

7月28日（土）外気温16℃湿度90% 雨

台風12号の影響で、予想どおり雨模様です。時々激しい雨が降ります。棚作りにも大分なれてきたので、作業も早く順調です。4月に運搬した材木も残りが少なくなってきました。（又頂きに行きましょう）ついに、倉庫の棚が完成です。下の写真で窓の



下はコンパネを使った大きな作業台、後ろの棚は900×3600 4段の棚、左側は450×2400 3段の棚になっています。1ページ目の写真にあるように、北側にも4段の棚がありますから、これでログハウスや古い倉庫に入っていた工具やチェーンソー、草刈り機などを整理して収納することが出来ます。建築までの日数を過去の記録から拾い出したら。基礎工事2017.9 2日 材木の搬入2日床工事2日 壁構造工事3日 屋根工事3日 内壁（構造材）

2日 外壁2日内装（棚・電気工事）2日 約18日間で完成しました。

尾方さんお疲れ様でした。



8月8日から木作業小屋（ホール ロフト サウナ 台所 トイレ）の建築を開始します。皆様お手伝いよろしくお願ひします。

佐久は花盛り、左のヤマユリは木戸氏の別荘（山の家）に咲いていた花です。香りが良く色もきれいでした。秋桜は国道沿いに咲き始めたところ、サルスベリの花も（白 ピンク 赤）咲き始めました。

大自然のひろばで待ってます。