

2022ワークキャンプ 10 9/11・12 ログハウス雨水利用装置設置、キャビンA入り口の
ひさし設置、ホールパウダールーム設置、薪ストーブ煙突計測など

9月10日（土）美濃市で「ククサ」作りのグリーンウッド
ワークに参加して、18時に美濃市を出発。美濃ICから中央道
岡谷JCで一般道へ。立科経由で佐久へ入り、23時に山荘到
着。途中雨も降っていたが、10日は満月で途中何度か雲の切
れ間から丸い月を確認でした。

山荘に着いたら、食料と身の回りの荷物だけ降ろして後は翌
日にすることとした。気温は20℃ぐらいで寒くもなく快適で
した。今日は600km近く車で移動したので、疲れもありビー
ルを飲んで1時に就寝。



9月11日（日） 7時起床 外気16℃ 室内20℃ はれ
何も覚えていないほどよく眠ったので、気持ちの身体も快調、朝食はヨーグルトとほうじ茶2
杯。 8時から松田から積んできた、32インチTV・パラボラアンテナ・井戸ポンプなどを降ろ
して作業の準備を始める。8時40分頃、尾方さん到着。今日の作業について打ち合わせをして
ログハウスの雨水利用装置設置を行うこととした。設置場所はログハウス西側の「汚水槽」にパレ
ットを置いてタンクを置き、井戸ポンプはタンクの後ろに設置することとした。ブロックを使って
パレットを水平に置いて、地中にブロックが沈まないように小砂利を引いて丸太で突き固め、コ
ンクリートを入れて固定しました。



雨水タンクの上部には濾過装置（青色コンテナ二段）を置いて、トヨか
らの雨水を濾過してタンクに落とす構造で、ホールに設置した物と同じ
です。濾過はゴミ取り網・水槽フィルター・小砂利・砂・炭などで行います。既設の水道管にポン
プからの配管をつないで、湧水パイプや、水抜き用のドレーンなどを雨水タンクに穴を開けて設置し
ます。ポンプは浅井戸用の「寺田ポンプ」60Hzで信頼のメーカーなので安心です。

昼食は野菜たっぷり焼きそばでした。午後からは薪ストーブを設置するためにホールの計測を
行い煙突の数や曲がり部品、T字型の煙突トップなど購入部品の確認を行
いました。14時に作業終了。12日に設置するキャビンA
の入り口のひさしを作る材木を購入しに佐久
平まで行ってきました。帰りには穂乃香の湯
でゆっくり温泉につかりリラックス。

22時就寝！ よく眠った



9月12日(月) 6時起床 16℃ 21℃ はれ
佐久のコスモス街道(R254)は道の両側にコスモスが満開で、コロナ前は学校の校庭ぐらの広場に展望台が設けられて、コスモス祭りを行っていましたが今年はまでお祭りは開催できないようです。秋の陽気で、コスモスがとても綺麗です。

朝食はヨーグルトとほうじ茶3杯。8時から今日の作業で使う梯子や足場板、柱の材木などを探して現場に運び準備を始める。9時ごろ尾方さん到着。屋根に



する四角く組み上げた材料を木工作業小屋で作り、

キャビンまで運び、キャビンにビスで固定した。屋根の角度や左右の位置など現場あわせで何とか固定できたので次は屋根材をビスで固定します。「オンチュリン」はホールや倉庫に使った材料で固定方法も大分なれてきました。昼食はスパゲティ、ガーリックトマトソース。



柱にした材料は山荘に20年ぐらい放置されていた物で、少し傷んでいますが次回防腐剤を塗って補修す



る予定です。正面左側(東)に雨よけの壁を作り、トヨを設置したら完成です。9月後半のワークキャンプで完成させたいと考えています。

今回は木工作業小屋が使いやすく作業が早く終わったので、もう一つ「パウダールーム」を作成しました。以前、女性の宿泊者が多かったときに洗面所が大混雑しました。そこでホールの南側にカウンターを設置して化粧スペースとしました。南側で明るく、コンセントも設置してあるので使い勝手がよいと思います。白いカウンター材は材木屋さんからの頂き物で、何に使えるか考えて



いた物です。それを箱型にして長いビスで壁に固定しました。15時には作業終了。尾方さんは東御の別荘に帰宅。1時間ほど後片付けをして、ホールの洗面所で顔を洗い、濡れタオルで上半身を拭いて水があると気持ちよくなることを実感しました。16時松田に向けて出発。甲府付近は混雑しているので須玉から御坂まで中央高速を使い、20時に松田に到着。